

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ**ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:- Repairs and renovation to Samudya Building at JP colony in ward
no:05 Yelahanka New Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಇ.ಒ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/E/YNK.D/EPMT-12/W.O/
108/2022-23, dt:8/2/2023

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05 ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Repairs and renovation to Samudya Building at JP
colony in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು
ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ
Sri.AKHILESH.C 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:8/2/2023
ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಕೋಶ
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ದು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಅವಧಿಯಂತೆ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ----- ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

106
ಸ.ಅ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯುಧ್ಯಕ್ಷರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಒ.ಟಿ, ಕೋಟೇನಗರ-64.

(22)

Executive Engineer (Ynk) /

ವಾಂಡಿ (19) ಶುರು (21) ಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರಿ

ಹೆಚ್.ಎ.ಎಸ್.

ಮು :

ಪ್ರತಿಪದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೨೭.೦೬.೨೦೨೩ ರಿಂದ ೨೮.೦೬.೨೦೨೩ ರವರೆಗೆ
೦೬ ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಯೆಲಾಂಕಾ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್
ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

೧) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳು (ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಿಲಾಂಕಾ ವಿಭಾಗದವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Repair and
renovation to Samudaya Building at JP Colony in ward no-06 Yelahanka New
Town sub division. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮರೆಯಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು
ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು
ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.10,14,100.80 ಗಳು (Including GST)
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.128626 22(14.95%) ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು,
ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಿಲಾಂಕಾ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಿದ್ದು,
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)



ಬೃಹತ್

ವಿಷಯ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
	ಯಿಲಾಂಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Yelahanka New Town sub division ಅನುಮೋದನೆ ಅಂದಾಜು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಲವು Work
(26)	
(26)	
(27)	
(28)	

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Repairs and renovation to Samudya Bhuilding at JP colony in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	Rs.10.00 lakhs
4	Name of Contractor	Akhilesh C
5	Agreement no	EE/YNK/EPMT-12/AG/42/2022-23 dt:21/12/2022
6	No and date under which work order issued	BBMP/E/YNK D/EPMT-12/W.O/108/2022-23, dt:8/2/2023
7	Time limit riginally fixed for completion	180 days.
8	Date of application by the contractor for granting	08/02/2023
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	-
10	Extension granted if any	-
	I	-
	II	-
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	-
12	Work carried out during 1st extension	-
13	Work carries out during 2nd extension	-
14	Time now applied for	-

15	Date of recommending time 2nd extension	
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	
17	Balance of remaining work	
18	Probable time required for completion of remaining work	140 days
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expiry original period	
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 25/- per day penalty may be imposed.


Assistant Engineer


Assistant Executive Engineer


Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64
Yelahanka, Division



NO:BBMP/

To:
SR
G
G
B